

(様式1)

山武市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

山武市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	23,246	18,741	
25	159,033	55,125	
26	341,260	136,863	
27	550,788	192,345	
28	0	103,812	
29	0		
合計		1,074,327	506,886

<参考>	山武市東日本大震災 復興交付金基金残高	山武市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	山武市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	566,158	188	506,886

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合計		0	0

【参考】平成23~28年度 交付実績[※]: 1,072,856

※ 「交付実績」は、平成23~28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25	26	27	28								29	累計												
3	A	-	2	-	1	-	小中学校避難 用外階段設置 事業	緑海小学 校、蓮沼 中学校	市	市	直接	完了	35,205	24	~	25	23					25年2月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用外階段設置工 事実施設計委託業務発注。25年3月、業務完了。					
																	24	1,771		1,330	-	25年7月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用外階段設置工 事監理業務発注。25年8月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用 外階段設置工事発注。26年3月、工事完了。					
																	25	21,666	32	22,139	0						
																	26										
																	27										
																	28										
																	29										
累計	23,437	32	23,469	0																							
4	◆	A	-	2	-	1	津波避難階段 付帯設備整備 事業	蓮沼中学 校	市	市	直接	完了	1,640	25	~	25	23					25年8月、蓮沼中学校避難誘導看板設置工事発注。25年12月、 工事完了。					
																	24										
																	25	1,344	▲ 32	1,283	29						
																	26										
																	27										
																	28										
																	29										
累計	1,344	▲ 32	1,283	29																							
6	◆	A	-	2	-	1	津波避難経路 外灯等整備事 業	緑海小学 校、蓮沼 中学校	市	市	直接	完了	8,439	26	~	26	23					26年4月、緑海小学校及び蓮沼中学校津波避難経路外灯等整 備工事実施設計業務発注。26年5月、業務完了。					
																	24										
																	25										
																	26	6,751		5,311	1,440	26年6月、同工事監理業務委託発注。26年11月、業務完了。 26年8月、緑海小学校及び蓮沼中学校津波避難経路外灯等整 備工事発注。26年11月、工事完了。					
																	27										
																	28										
																	29										
累計	6,751	0	5,311	1,440																							
都道府 県 交付分																											
																						23	0	0	0	0	
																						24	0	0	0	0	
																						25	0	0	0	0	
																						26	0	0	0	0	
																						27	0	0	0	0	
																						28	0	0	0	0	
29	0	0	0	0																							
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																						
市町村 交付分																											
																							23	0	0	0	0
																							24	1,771	0	1,330	0
																							25	23,010	0	23,422	29
																							26	6,751	0	5,311	1,440
																							27	0	0	0	0
																							28	0	0	0	0
29	0	0	0	0																							
45,284	市町村交付分 計	31,532	0	30,063	1,469																						
都道府 県・ 市町村 交付分																											
																							23	0	0	0	0
																							24	1,771	0	1,330	0
																							25	23,010	0	23,422	29
																							26	6,751	0	5,311	1,440
																							27	0	0	0	0
																							28	0	0	0	0
29	0	0	0	0																							
45,284	合計	31,532	0	30,063	1,469																						

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

山武市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	山武市	市	市	直接	完了	21,966	24	~	24	23					24年4月、津波避難施設等整備基本計画策定業務委託発注。
																	24	16,474		16,474	0	25年3月、業務完了。
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	16,474	0	16,474	0																		
2	D	-	20	-	2	-	津波避難施設 整備事業	緑海地区 他	市	市	直接	完了	119,682	24	~	26	23					24年12月、木戸地区津波避難タワーに係る地質調査委託業務
																	24	5,001		937	-	発注。25年1月、業務完了。
																	25	84,760		2,575	-	25年9月、木戸地区津波避難タワーに係る設計委託業務発注。
																	26			86,249	0	25年11月、業務完了。26年5月、工事監理業務発注。26年10
																	27					月、業務完了。
																	28					
																	29					
累計	89,761	0	89,761	0																		
5	D	-	1	-	1	-	緑海地区避難 道路整備事業	緑海地区	市	市	直接	継続	1,202,040	25	~	29	23					26年2月、緑海地区避難道路整備に係る測量業務委託発注。
																	24					26年10月、業務完了。26年5月道路詳細設計業務発注。
																	25	51,263		29,128		26年6月、地質調査業務発注。26年9月、業務完了。
																	26	334,509		45,303		26年8月、用地測量業務発注。26年8月、物件補償調査業務発
																	27	545,807		189,012		注。27年3月、業務完了。26年8月、不動産鑑定業務発注。26年
																	28	0		103,812		10月、業務完了。
																	29					用地買収、本体工事の発注。
累計	931,579	0	367,255	0	用地買収、本体工事の発注。																	

