

(様式1)

山武市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

山武市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	23,246	18,741	
25	159,033	55,124	
26	46,165		
27	0		
合計		228,444	73,865

<参考>	山武市東日本大震災復興交付 金基金残高	154,616	山武市東日本大震災復興交付 金基金の利息額	37
------	------------------------	---------	--------------------------	----

<参考> 千葉県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

山武市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
3	A-2-1-	小中学校避難 用外階段設置 事業	緑海小学 校、蓮沼 中学校	市	市	直接	完了	35,157	24 ~ 25	23				25年2月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用外階段設置工 事施設設計委託業務発注。25年3月、業務完了。 25年7月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用外階段設置工 事監理業務発注。25年8月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用 外階段設置工事発注。26年3月、工事完了。		
										24	1,771	1,330	-			
										25	21,666	22,139	-32			
										26						
										27						
累計	23,437	23,469	-32													
4	◆A-2-1-	津波避難階段 付帯設備整備 事業	蓮沼中学 校	市	市	直接	完了	1,680	25 ~ 25	23				25年8月、蓮沼中学校避難誘導看板設置工事発注。25年12月、 工事完了。		
										24						
										25	1,344	1,283	61			
										26						
										27						
累計	1,344	1,283	61													
6	◆A-2-1-	津波避難経路 外灯等整備事 業	緑海小学 校、蓮沼 中学校	市	市	直接	継続	8,439	26 ~ 26	23						
										24						
										25						
										26	6,751					
										27						
累計	6,751	0	0													
(注)										23	0	0	0	/		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」										24	0	0	0			
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										25	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										26	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										27	0	0	0			
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ ん。										都道府県交付分 計			0		0	0
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										23	0	0	0			
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。										24	1,771	1,330	0			
										25	23,010	23,422	29			
										26	6,751	0	0			
										27	0	0	0			
										市町村交付分 計			31,532		24,752	29
										県・市町村交付分 合計			31,532		24,752	29

(様式2D)

山武市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
1	D	-	20	-	1	復興まちづくり 計画策定事業	山武市	市	市	直接	完了	21,966	24 ~ 24	23				24年4月、津波避難施設等整備基本計画策定業務委託発注。 25年3月、業務完了。		
														24	16,474	16,474	0			
														25						
														26						
														27						
														累計	16,474	16,474	0			
2	D	-	20	-	2	津波避難施設 整備事業	緑海地区 他	市	市	直接	継続	119,682	24 ~ 25	23				24年12月、木戸地区津波避難タワーに係る地質調査委託業務 発注。25年1月、業務完了。 25年9月、木戸地区津波避難タワーに係る設計委託業務発注。 25年11月、業務完了。		
														24	5,001	937	-			
														25	84,760	2,575	-			
														26						
														27						
														累計	89,761	3,512	0			
5	D	-	1	-	1	緑海地区避難 道路整備事業	緑海地区	市	市	直接	継続	117,004	25 ~ 27	23				26年2月、緑海地区避難道路整備に係る測量業務委託発注。		
														24						
														25	51,263	29,127	-			
														26	39,414					
														27						
														累計	90,677	29,127	0			
(注)													23	0	0	0	/			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計			0		0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。													24	21,475	17,411	0				
													25	136,023	31,702	0				
													26	39,414	0	0				
													27	0	0	0				
													市町村交付分 計			196,912		49,113	0	
													県・市町村交付分 合計			196,912		49,113	0	