

(様式1)

山武市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

山武市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	23,246	18,741
	H25	159,033	55,124
	H26	341,260	136,863
	H27	550,788	190,660
	H28	0	103,812
	H29	0	178,414
	H30	0	140,065
	H31	0	134,823
H32	0	0	
合計	1,074,327	958,502	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	293,796	1,074,327	184	777,597	3,118

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	1,071,209	1,074,327	0	0	3,118
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	1,071,209	1,074,327	0	0	3,118

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

山武市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
3	A	-	2	-	1	-	小中学校避難 用外階段設置 事業	緑海小学 校、蓮沼 中学校	市	市	直接	完了	35,205	24	~	25	H23				0	25年2月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用外階段設置工 事実施設計委託業務発注。25年3月、業務完了。 25年7月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用外階段設置工 事監理業務発注。25年8月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用 外階段設置工事発注。26年3月、工事完了。			
																	H24	1,771		1,330	441				
																	H25	21,666	32	22,138	▲ 440				
																	H26				0				
																	H27				0				
																	H28				0				
																	H29				0				
																	H30				0				
																	H31				0				
																	H32				0				
累計	23,437	32	23,468	1																					
4	◆	A	-	2	-	1	津波避難階段 付帯設備整備 事業	蓮沼中学 校	市	市	直接	完了	1,640	25	~	25	H23				0	25年8月、蓮沼中学校避難誘導看板設置工事発注。25年12月、 工事完了。			
																	H24				0				
																	H25	1,344	▲ 32	1,283	29				
																	H26				0				
																	H27				0				
																	H28				0				
																	H29				0				
																	H30				0				
																	H31				0				
																	H32				0				
累計	1,344	▲ 32	1,283	29																					
6	◆	A	-	2	-	1	津波避難経路 外灯等整備事 業	緑海小学 校、蓮沼 中学校	市	市	直接	完了	8,439	26	~	26	H23				0	26年4月、緑海小学校及び蓮沼中学校津波避難経路外灯等整 備工事実施設計業務発注。26年5月、業務完了。 26年6月、同工事監理業務委託発注。26年11月、業務完了。 26年8月、緑海小学校及び蓮沼中学校津波避難経路外灯等整 備工事発注。26年11月、工事完了。			
																	H24				0				
																	H25				0				
																	H26	6,751		5,311	1,440				
																	H27				0				
																	H28				0				
																	H29				0				
																	H30				0				
																	H31				0				
																	H32				0				
累計	6,751	0	5,311	1,440																					
	A	-	-	-	-																				
																					H23				0
																					H24				0
																					H25				0
																					H26				0
																					H27				0
																					H28				0
																					H29				0
																					H30				0
																					H31				0
H32				0																					
累計	0	0	0	0																					

市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	1,771	0	1,330	441
		H25	23,010	0	23,421	▲ 411
		H26	6,751	0	5,311	1,440
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
		45,284	市町村交付分 計	31,532	0	30,062
都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	0	0	0	0
		H25	0	0	0	0
		H26	0	0	0	0
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
		0	都道県交付分 計	0	0	0
市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	1,771	0	1,330	441
		H25	23,010	0	23,421	▲ 411
		H26	6,751	0	5,311	1,440
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
		45,284	合計	31,532	0	30,062

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6							24	25								
1	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	山武市	市	市	直接	完了	21,966	24	~	24	H23				0	24年4月、津波避難施設等整備基本計画策定業務委託発注。
																	H24	16,474		16,474	0	25年3月、業務完了。
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	16,474	0	16,474	0																		
2	D	-	20	-	2	-	津波避難施設 整備事業	緑海地区 他	市	市	直接	完了	119,682	24	~	26	H23				0	24年12月、木戸地区津波避難タワーに係る地質調査委託業務
																	H24	5,001		937	4,064	発注。25年1月、業務完了。
																	H25	84,760		2,575	82,185	25年9月、木戸地区津波避難タワーに係る設計委託業務発注。
																	H26			86,249	▲ 86,249	25年11月、業務完了。26年5月、工事監理業務発注。26年10
																	H27				0	月、業務完了。
																	H28				0	26年5月、建築工事発注。26年10月、工事完了。
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	89,761	0	89,761	0																		
5	D	-	1	-	1	-	緑海地区避難 道路整備事業	緑海地区	市	市	直接	継続	1,202,040	25	~	31	H23				0	26年2月、緑海地区避難道路整備に係る測量業務委託発注。
																	H24				0	26年10月、業務完了。26年5月道路詳細設計業務発注。
																	H25	51,263		29,128	22,135	26年6月、地質調査業務発注。26年9月、業務完了。
																	H26	334,509		45,303	289,206	26年8月、用地測量業務発注。26年8月、物件補償調査業務発
																	H27	545,807		189,012	356,795	注。27年3月、業務完了。26年8月、不動産鑑定業務発注。26年
																	H28	0		103,812	▲ 103,812	10月、業務完了。
																	H29			178,414	▲ 178,414	用地買収、本体工事の発注。
																	H30			140,065	▲ 140,065	用地買収、本体工事の発注。
																	H31			134,823	▲ 134,823	用地買収、本体工事の発注。
																	H32				0	
累計	931,579	0	820,557	111,022																		
7	◆ D	-	20	-	2	-	津波避難誘導 灯等整備事業	山武市 木戸地区	市	市	直接	完了	6,227	27	~	27	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	4,981		1,648	3,333	27年10月、津波誘導灯等に係る工事設計業務委託発注。11月
																	H28				0	業務完了。10月、工事設計監理業務委託発注。3月業務完了。
																	H29				0	28年2月、工事発注。3月工事完了
																	H30				0	
H31				0																		
H32				0																		
累計	4,981	0	1,648	3,333																		

市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	21,475	0	17,411	4,064
		H25	136,023	0	31,703	104,320
		H26	334,509	0	131,552	202,957
		H27	550,788	0	190,660	360,128
		H28	0	0	103,812	▲ 103,812
		H29	0	0	178,414	▲ 178,414
		H30	0	0	140,065	▲ 140,065
		H31	0	0	134,823	▲ 134,823
		H32	0	0	0	0
1,349,915	市町村交付分 計	1,042,795	0	928,440	114,355	
都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	0	0	0	0
		H25	0	0	0	0
		H26	0	0	0	0
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	21,475	0	17,411	4,064
		H25	136,023	0	31,703	104,320
		H26	334,509	0	131,552	202,957
		H27	550,788	0	190,660	360,128
		H28	0	0	103,812	▲ 103,812
		H29	0	0	178,414	▲ 178,414
		H30	0	0	140,065	▲ 140,065
		H31	0	0	134,823	▲ 134,823
		H32	0	0	0	0
1,349,915	合計	1,042,795	0	928,440	114,355	