

(様式1)

山武市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

山武市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	23,246	18,741
	H25	159,033	55,124
	H26	341,260	136,863
	H27	550,788	192,345
	H28	0	103,812
	H29	0	178,414
	H30	0	140,065
	R1	0	134,823
	R2	0	25,645
	R3	0	61,019
	合 計	1,074,327	1,046,851

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	1,074,327	0	1,046,851	27,476

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	R1	0	0
	R2	0	0
	R3	0	0
	合 計	0	0

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	1,046,851	1,074,327	0	0	27,476
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	1,046,851	1,074,327	0	0	27,476

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
3		A	-	2	-	1	-	小中学校避難 用外階段設置 事業	緑海小学 校、蓮沼 中学校	市	市	直接	完了	35,205	H24	～	H25	H23					0	25年2月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用外階段設置工 事実施設計委託業務発注。 25年3月、業務完了。 25年7月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用外階段設置工 事監理業務発注。25年8月、緑海小学校及び蓮沼中学校避難用外 階段設置工事発注。26年3月、工事完了。	
																		H24	1,771		1,330	441			
																		H25	21,666	32	22,138	▲ 440			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29				0			
																		H30				0			
																		R1				0			
																		R2				0			
R3																									
累計	23,437	32	23,468	1																					
4	◆	A	-	2	-	1	-	1	津波避難階段 付帯設備整備 事業	蓮沼中学 校	市	市	直接	完了	1,640	H25	～	H25	H23					0	25年8月、蓮沼中学校避難誘導看板設置工事発注。25年12月、 工事完了。
																			H24				0		
																			H25	1,344	▲ 32	1,283	29		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
R3																									
累計	1,344	▲ 32	1,283	29																					
6	◆	A	-	2	-	1	-	2	津波避難経路 外灯等整備事 業	緑海小学 校、蓮沼 中学校	市	市	直接	完了	8,439	H26	～	H26	H23					0	26年4月、緑海小学校及び蓮沼中学校津波避難経路外灯等整 備工事実施設計業務発注。26年5月、業務完了。 26年6月、同工事監理業務委託発注。26年11月、業務完了。 26年8月、緑海小学校及び蓮沼中学校津波避難経路外灯等整
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26	6,751		5,311	1,440		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
R3																									
累計	6,751	0	5,311	1,440																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	1,771	0	1,330	441	
										H25	23,010	0	23,421	▲ 411	
										H26	6,751	0	5,311	1,440	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								45,284	市町村交付分 計		31,532	0	30,062	1,470	
								都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
								市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	1,771	0	1,330	441	
										H25	23,010	0	23,421	▲ 411	
										H26	6,751	0	5,311	1,440	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								45,284	合計		31,532	0	30,062	1,470	

(様式2D)

山武市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1		D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	山武市	市	市	直接	完了	21,966	H24	～	H24	H23				0	24年4月、津波避難施設等整備基本計画策定業務委託発注。	
																		H24	16,474		16,474	0	25年3月、業務完了。	
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
累計	16,474	0	16,474	0																				
2		D	-	20	-	2	-	津波避難施設 整備事業	緑海地区 他	市	市	直接	完了	119,682	H24	～	H26	H23				0	24年12月、木戸地区津波避難タワーに係る地質調査委託業務 発注。25年1月、業務完了。	
																		H24	5,001		937	4,064	25年9月、木戸地区津波避難タワーに係る設計委託業務発注。 25年11月、業務完了。26年5月、工事監理業務発注。26年10月、 業務完了。	
																		H25	84,760		2,575	82,185	26年5月、建築工事発注。26年10月、工事完了。	
																		H26			86,249	▲ 86,249		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
累計	89,761	0	89,761	0																				
5		D	-	1	-	1	-	緑海地区避難 道路整備事業	緑海地区	市	市	直接	完了	1,202,040	H25	～	R3	H23				0	26年2月、緑海地区避難道路整備に係る測量業務委託発注。26 年10月、業務完了。26年5月道路詳細設計業務発注。	
																		H24				0		
																		H25	51,263		29,128	22,135	26年6月、地質調査業務発注。26年9月、業務完了。 26年8月、用地測量業務発注。26年8月、物件補償調査業務発 注。27年3月、業務完了。26年8月、不動産鑑定業務発注。26年 10月、業務完了。	
																		H26	334,509		45,303	289,206		
																		H27	545,807		189,012	356,795	用地買収、本体工事の発注。	
																		H28	0		103,812	▲ 103,812	用地買収、本体工事の発注。	
																		H29			178,414	▲ 178,414		
																		H30			140,065	▲ 140,065	用地買収、本体工事の発注	
																		R1			134,823	▲ 134,823	用地買収、本体工事の発注	
																		R2			25,645	▲ 25,645	用地買収、本体工事の発注	
R3			61,019	▲ 61,019	用地買収、本体工事の発注																			
累計	931,579	0	907,221	24,358																				
7	◆	D	-	20	-	2	-	1	津波避難誘導 灯等整備事業	山武市 木戸地区	市	市	直接	完了	6,227	H27	～	H27	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	4,981		3,333	1,648	27年10月、津波誘導灯等に係る工事設計業務委託発注。11月 業務完了。10月、工事設計監理業務委託発注。3月業務完了。 28年2月、工事発注。3月工事完了
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
R3																								
累計	4,981	0	3,333	1,648																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	21,475	0	17,411	4,064	
										H25	136,023	0	31,703	104,320	
										H26	334,509	0	131,552	202,957	
										H27	550,788	0	192,345	358,443	
										H28	0	0	103,812	▲ 103,812	
										H29	0	0	178,414	▲ 178,414	
										H30	0	0	140,065	▲ 140,065	
										R1	0	0	134,823	▲ 134,823	
										R2	0	0	25,645	▲ 25,645	
										R3	0	0	61,019	▲ 61,019	
								1,349,915	市町村交付分 計		1,042,795	0	1,016,789	26,006	
								都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
								市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	21,475	0	17,411	4,064	
										H25	136,023	0	31,703	104,320	
										H26	334,509	0	131,552	202,957	
										H27	550,788	0	192,345	358,443	
										H28	0	0	103,812	▲ 103,812	
										H29	0	0	178,414	▲ 178,414	
										H30	0	0	140,065	▲ 140,065	
										R1	0	0	134,823	▲ 134,823	
										R2	0	0	25,645	▲ 25,645	
										R3	0	0	61,019	▲ 61,019	
								1,349,915	合計		1,042,795	0	1,016,789	26,006	