

山武市監査委員告示第 1 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 5 項の規定により実施した平成 28 年度工事監査について、同条第 9 項の規定により監査の結果に関する報告を別紙のとおり公表します。

平成 28 年 9 月 23 日

山武市監査委員 野 島 暉 通

山武市監査委員 大 川 義 男

平成 2 8 年 度

工 事 監 査 報 告 書

山 武 市 監 査 委 員

山 監 第 6 8 号  
平成28年8月30日

山 武 市 長 椎 名 千 収 様  
山武市議会議長 宋 倉 弘 康 様

山武市監査委員 野 島 暉 通

山武市監査委員 大 川 義 男

平成28年度工事監査の結果報告書の提出について  
地方自治法第199条第5項の規定により工事監査を執行したので、同条第  
9項の規定により結果を報告します。

# 工事監査結果報告書

## 1 監査対象工事

市役所駐車場第1工区（来庁者用）整備工事

## 2 監査対象部課及び設計・施工業者

総務部財政課

株式会社つくも

東海建設株式会社

## 3 監査の実施日及び場所

平成28年7月21日（木） 午前9時30分～午後3時50分

山武市役所第5会議室及び現地工事個所

## 4 監査の方法

監査を実施するにあたっては、工事の計画・設計・積算・工事監理・施工・施工管理等に関する事項並びに当該業務実施に伴う入札・契約・行政運営・その他関連業務等の状況が適切かつ効率的に行われているかどうかについて、担当部課から提出された資料に基づき事前に調査を行い、また、監査執行日には、工事関係者（発注者（各関係部署）、施工者）との質疑応答及び工事個所における施工状況の確認により監査を実施しました。

なお、工事監査については、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、公益社団法人日本技術士会と工事監査技術調査業務委託契約を締結し、技術士の派遣を求め実施しました。

## 5 工事の概要

工事場所	山武市殿台地先		
主要工種	舗装工	舗装面積	2,261 m <sup>2</sup>
	排水設備	側溝	124m
		ボックスカルバート	124m
	照明灯		7基
契約日	平成28年1月25日		
工期	平成28年1月26日～平成28年3月25日		
予定価格	86,190,000円（消費税抜き）		
落札額	71,797,993円（消費税抜き）		落札率 83.3%
契約金額	77,541,832円（消費税込み）		
	（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 5,743,839円）		
変更契約日	平成28年3月16日		
変更工期	平成28年1月26日～平成28年8月31日		
工事進捗率	平成28年7月21日現在 76%		

## 6 監査の結果

「市役所駐車場第1工区（来庁者用）整備工事」について監査した結果、概ね良好に執行されていると認めます。

特に、技術士からは関連工事及び関係者との調整会議が定期的に行われており、調整が十分に図られ施工されていること、施工体制台帳・施工体系図は適切に整備され、技術者の配置も適切で、また、作業員名簿、有資格者名簿等も整備されており、適正な工事体制が維持されていること、環境対策は決められた規定に則って計画され、適切な施工管理が行われていること等が評価されました。

なお、技術士から次の事項について提案がありましたので、今後実施する工事の施工に当たっては、参考とされるよう要望します。

### 1 設計

設計業務の委託に当たっては、要求性能（仕様）を明示し、設計成果が要求した成果を満たしているか慎重に審査して受領することを望みます。

### 2 工期設定

工期の変更は事業の目的達成に大きな影響を与え、事業の損失を招くこととなりますので、工期の設定に関して慎重に取り組んでいただきたいと思います。

### 3 積算方法

施工パッケージ単価は予定価格の算定には効率的ですが、応札者の入札資料としては工事内容が分かり難いものです。積算資料（金抜き設計書）は応札者が使うことを主目的とするものですので、業者の使い易さの観点で構成するように検討されることを望みます。