

平成 2 9 年 度

工 事 監 査 報 告 書

山 武 市 監 査 委 員

山 監 第 7 7 号

平成30年2月23日

山 武 市 長 椎 名 千 収 様
山武市議会議長 越 川 哲 様

山武市監査委員 野 島 暉 通

山武市監査委員 本 山 英 子

平成29年度工事監査の結果報告書の提出について
地方自治法第199条第5項の規定により工事監査を執行したので、同条第
9項の規定により結果を報告します。

工事監査結果報告書

1 監査対象工事

成東259号線道路改良工事

2 監査対象部課及び設計・施工業者

都市建設部土木課

総務部財政課

公益財団法人千葉県建設技術センター

株式会社秋葉設備工業

3 監査の実施日及び場所

平成30年1月11日(木)

山武市役所第4会議室及び現地工事個所

4 監査の方法

監査を実施するにあたっては、工事の計画・設計・積算・工事監理・施工管理等に関する事項並びに当該業務実施に伴う入札方法・契約・行政運営・その他関連業務等の状況が適切かつ効率的に行われているかどうかについて、担当部課から提出された資料に基づき事前に調査を行い、また、監査執行日には、工事関係者(発注者(各関係部署)、施工者)との質疑応答及び工事個所における施工状況の確認により監査を実施した。

なお、工事監査については、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、公益社団法人日本技術士会と工事監査技術調査業務委託契約を締結し、技術士の派遣を求め実施した。

5 工事の概要

工事場所 山武市成東地先

主要工種 擁壁工 プレキャスト擁壁 L=45m

柵渠土留め L=72m

路盤工 A=1,330 m²

舗装工 歩道 A=361 m²

排水工 L=176m

防護柵工 立入防止柵 L=58m

契約日 平成29年8月31日

工期 平成29年9月1日～平成30年1月28日

予定価格 31,280,000円(消費税抜き)

落札額 27,489,489円(消費税抜き) 落札率 87.8%

契約金額 29,688,648円(消費税込み)

(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 2,199,159円)

工事進捗率 平成 29 年 12 月 31 日現在 40%

6 監査の結果

対象工事の計画・設計・積算・工事監理・施工管理等が適切かつ効率的に実施されているかについて、監査執行前に資料調査を行った。監査執行日には、工事監査技術調査業務委託契約を締結している公益社団法人日本技術士会の技術士とともに、工事関係者に対し、質疑応答及び現地の施工状況の確認を行ったところ、軽微な改善事項が確認されたものの、全体的に良好な監理運営により工事は執行されていた。また、公益社団法人日本技術士会から提出された工事技術調査報告書も参考として、総合的に判断をした結果、おおむね適正に執行されていると認められた。今後も安全や環境に配慮し、より品質の高い公共工事に向け、適正管理に努められたい。