

(様式1)

山武市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

| 山武市<br>交付分 | 執行<br>年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
|            | 23       | 0           | 0               |
| 24         | 23,246   | 18,741      |                 |
| 25         | 159,033  | 55,124      |                 |
| 26         | 341,260  | 133,462     |                 |
| 27         | 545,807  |             |                 |
| 合計         |          | 1,069,346   | 207,327         |

| <参考> | 山武市東日本大震災<br>復興交付金基金残高 | 山武市東日本大震災<br>復興交付金基金の利息額 | 山武市東日本大震災<br>復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | 862,068                | 49                       | 207,327                  |

| <参考><br>千葉県<br>交付分<br>(うち、当該<br>市町村分) | 執行<br>年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
|                                       | 23       | 0           | 0               |
| 24                                    | 0        | 0           |                 |
| 25                                    | 0        | 0           |                 |
| 26                                    | 0        | 0           |                 |
| 27                                    | 0        |             |                 |
| 合計                                    |          | 0           | 0               |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

山武市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

| No.  | 事業番号 |    |    |    |    |    | 事業名                    | 地区名<br>施設名             | 交付<br>団体            | 事業<br>実施<br>主体 | 直接/<br>間接 | 継続/<br>完了 | 全体<br>事業費   | 全体<br>事業<br>期間 |            | 年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 | 年度  | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 進捗状況<br>(0~2の<br>番号で回<br>答) | 進捗状況<br>(左記で「2」を選んだ<br>場合は、その理由をa<br>~hの記号で回答。<br>最大2つ。) | 備考 | 年度               | 平成27年4-6月<br>契約見込み額<br>(国費相当額) | 取崩額<br>(国費) |       |    |    |    |    |    |    |    |
|--|------|----|----|----|----|----|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|--------------------|-----------------------------|--|----|------------------|--------------------------------|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
|  | 23   | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 |                        |                        |                     |                |           |           |             | 24             | 25         |    |             |                 |                 |         |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             | 26    | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 |
| 3  | A    | -  | 2  | -  | 1  | -  | 小中学校避難<br>用外階段設置<br>事業 | 緑海小学<br>校、連沼<br>中学校    | 市                   | 市              | 直接        | 完了        | 35,157      | 24             | ~          | 25 | 23          |                 |                 |         | 25年2月、緑海小学校及び連沼中学校避難用外階段設置工事<br>実施設計委託業務発注。25年3月、業務完了。  | 23                 |                             | 0  |    | ◆A-2-1-1から32千円流用 | 23                             |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 24          | 1,771           | 1,330           | -       | 24  |                    |                             |  |    |                  | 24                             |             |       | 24 |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 25          | 21,666          | 22,139          | -32     | 25  |                    |                             |  |    |                  | 25                             | 32          |       | 25 |    |    | 25 |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 26          |                 |                 |         | 26  |                    |                             |  |    |                  | 26                             |             |       | 26 |    |    | 26 |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 27          |                 |                 |         | 27  |                    |                             |  |    |                  | 27                             |             |       | 27 |    |    | 27 |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 累計          | 23,437          | 23,469          | -32     | 累計  | 32                 | 累計                          |  |    |                  | 0                              | 23,469      |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | ◆    | A  | -  | 2  | -  | 1  | -                      | 津波避難階段<br>付帯設備整備<br>事業 | 連沼中学<br>校           | 市              | 市         | 直接        | 完了          | 1,680          | 25         | ~  | 25          | 23              |                 |         | 25年8月、連沼中学校避難誘導看板設置工事発注。25年12<br>月、工事完了。                | 23                 |                             | 0  |    | A-2-1へ32千円       | 23                             |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             | 24              |                 |         | 24  |                    |                             |  |    |                  | 24                             |             |       | 24 |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             | 25              | 1,344           | 1,283   | 61  | 25                 |                             |  |    |                  |                                | 25          | -32   |    | 25 |    |    | 25 |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             | 26              |                 |         |   | 26                 |                             |  |    |                  |                                | 26          |       |    | 26 |    |    | 26 |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             | 27              |                 |         |   | 27                 |                             |  |    |                  |                                | 27          |       |    | 27 |    |    | 27 |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             | 累計              | 1,344           | 1,283   | 61  | 累計                 | -32                         |  |    |                  | 累計                             | 0           | 1,283 |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | ◆    | A  | -  | 2  | -  | 1  | -                      | 津波避難経路<br>外灯等整備事<br>業  | 緑海小学<br>校、連沼<br>中学校 | 市              | 市         | 直接        | 完了          | 8,439          | 26         | ~  | 26          | 23              |                 |         | 26年4月、緑海小学校及び連沼中学校津波避難経路外灯等整<br>備工事実施設計業務発注。26年5月、業務完了。 | 23                 |                             | 0  |    |                  | 23                             |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             | 24              |                 |         | 24  |                    |                             |  |    |                  | 24                             |             |       | 24 |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             | 25              |                 |         |   | 25                 |                             |  |    |                  |                                | 25          |       |    | 25 |    |    | 25 |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             | 26              | 6,751           | 5,311   | 1,440   | 26                 |                             |  |    |                  |                                | 26          |       |    | 26 |    |    | 26 |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             | 27              |                 |         |   | 27                 |                             |  |    |                  |                                | 27          |       |    | 27 |    |    | 27 |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             | 累計              | 6,751           | 5,311   | 1,440   | 累計                 | 0                           |  |    |                  | 累計                             | 0           | 5,311 |    |    |    |    |    |    |    |
| (注)  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             |                 |                 |         |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」<br>「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。       |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             |                 |                 |         |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。   |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             |                 |                 |         |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。   |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             |                 |                 |         |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相<br>当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ<br>ん。 |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             |                 |                 |         |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。   |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             |                 |                 |         |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年<br>度、24年度を区別して記載する必要はありません。                        |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    |             |                 |                 |         |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           | 都道府県<br>交付分 |                | 各年度<br>別合計 |    | 23          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 24          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 25          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 26          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 27          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           | 都道府県交付分 計   |                |            |    | 0           | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           | 市町村<br>交付分  |                | 各年度<br>別合計 |    | 23          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 24          | 1,771           | 1,330           | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 25          | 23,010          | 23,422          | 29      |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 26          | 6,751           | 5,311           | 1,440   |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 27          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           | 市町村交付分 計    |                |            |    | 31,532      | 30,063          | 1,469           |         |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           | 県・市町村交付分 合計 |                |            |    | 31,532      | 30,063          | 1,469           |         |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           | 年度合計(都道府県)  |                |            |    | 23          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 24          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 25          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 26          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 27          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           | 小計          |                |            |    | 0           | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           | 年度合計(市町村)   |                |            |    | 23          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 24          | 1,330           | 1,330           | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 25          | 23,422          | 23,422          | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 26          | 5,311           | 5,311           | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |                        |                        |                     |                |           |           |             |                |            |    | 27          | 0               | 0               | 0       |   |                    |                             |  |    |                  |                                |             |       |    |    |    |    |    |    |    |

