

事務事業名 **さんぶの森中央会館外部改修事業**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 政策:05 生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり |                 |
| 施策:02 生涯学習の推進                     | 部名:教育部          |
| 基本事業:02 生涯学習施設の充実                 | 課名:さんぶの森公園管理事務所 |

| 計画年度                                                                                                                                                    | 平成19年度           | ～ | 平成21年度 | 事業区分                                                                                                                                | 継続     | 会計区分   | 普通会計   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか）                                                                                                                                    |                  |   |        | 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順）                                                                                                                |        |        |        |         |
| 市民施設                                                                                                                                                    |                  |   |        | さんぶの森中央会館等の外壁について、平成19年度に劣化状況を調査し、その結果によって改修工事を実施しました。<br>平成19年 9月 劣化状況調査を委託<br>平成20年 6月 実施設計を委託<br>平成21年10月 市民への周知（ホームページ、広報、看板など） |        |        |        |         |
| 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）                                                                                                                          |                  |   |        | 平成21年10月 改修工事（10月～3月）<br>対象施設：中央会館、体育館、保健センター<br>工事内容：タイル撤去後に成形吹付け工事<br>さんぶの森中央会館外部改修事業は、利用者の安全を確保しつつ完成することができました。                  |        |        |        |         |
| 外壁タイルの落下事故による危険から、利用者の安全を確保することができました。                                                                                                                  |                  |   |        |                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| 4 活動指標・成果指標・事業費の推移                                                                                                                                      |                  |   |        |                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| 区分                                                                                                                                                      | 指標名称             |   |        | 単位                                                                                                                                  | 20年度実績 | 21年度実績 | 22年度当初 | 25年度目標値 |
| 活動指標①                                                                                                                                                   | 施設利用者への周知回数      |   |        | 回                                                                                                                                   | 0      | 3      | -      | -       |
| 活動指標②                                                                                                                                                   | 施設利用が不可能となった日数   |   |        | 日                                                                                                                                   | 0      | 0      | -      | -       |
| 成果指標①                                                                                                                                                   | 施設が原因によるトラブル発生件数 |   |        | 件                                                                                                                                   | 0      | 0      | -      | -       |
| 成果指標②                                                                                                                                                   | 施設利用可能日数         |   |        | 日                                                                                                                                   | 294    | 296    | -      | -       |
| 事業費                                                                                                                                                     |                  |   |        | 千円                                                                                                                                  | 2,520  | 65,832 | 0      |         |
| うち一般財源                                                                                                                                                  |                  |   |        | 千円                                                                                                                                  | 2,520  | 65,832 | 0      |         |
| 5 目的妥当性                                                                                                                                                 |                  |   |        |                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| <input type="radio"/> 法定受託事業である（根拠法令→）<br><input checked="" type="radio"/> 妥当である<br><input type="radio"/> 妥当性が低い                                        |                  |   |        | 公共施設（生涯学習施設）<br>・山武市さんぶの森中央会館等条例・山武市保健福祉センター条例                                                                                      |        |        |        |         |
| 6 上位の基本事業への貢献度                                                                                                                                          |                  |   |        |                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| <input type="radio"/> 貢献度大きい（理由→）<br><input checked="" type="radio"/> 貢献度ふつう（理由→）<br><input type="radio"/> 貢献度小さい（理由→）<br><input type="radio"/> 基礎的事務事業 |                  |   |        | 市民が安心して施設を利用できるようになり、施設利用者の減少を食い止めるが、外壁改修のみであり施設の利用性が特段上がるものではありません。                                                                |        |        |        |         |
| 7 対象や意図の妥当性、費用対効果の検討                                                                                                                                    |                  |   |        |                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| <input type="radio"/> 対象や意図を見直し、費用対効果を上げることができる<br><input checked="" type="radio"/> 対象や意図の見直しはできない<br><input type="radio"/> その他                         |                  |   |        | 特定の施設の改修事業であり、対象、意図の見直しはできません。                                                                                                      |        |        |        |         |
| 8 有効性（成果状況）                                                                                                                                             |                  |   |        |                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| <input checked="" type="radio"/> あがっている<br><input type="radio"/> どちらかといえばあがっている<br><input type="radio"/> あがっていない                                        |                  |   |        | 平成21年度改修工事が終了しました。                                                                                                                  |        |        |        |         |
| 9 有効性（成果向上余地）                                                                                                                                           |                  |   |        |                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| <input type="radio"/> 成果向上余地・大<br><input type="radio"/> 成果向上余地・中<br><input checked="" type="radio"/> 成果向上余地・小・無し                                        |                  |   |        |                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| 10 事業の再編成                                                                                                                                               |                  |   |        |                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| <input type="radio"/> 類似の事業があり、再編成できる<br><input checked="" type="radio"/> 類似の事業はあるが、再編成できない<br><input type="radio"/> 類似の事業はない                           |                  |   |        | さんぶの森公園グリーンタワー改修事業との一括発注等が考えられるが、予算科目が異なるため再編できません。                                                                                 |        |        |        |         |
| 11 効率性（コスト削減の方法）                                                                                                                                        |                  |   |        |                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| <input checked="" type="radio"/> ある<br><input type="radio"/> ない                                                                                         |                  |   |        | 実施設計を委託するにあたり、外壁のタイルを撤去せずに改修する方法について検討を依頼しました。                                                                                      |        |        |        |         |