

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	山武市安心で安全な都市公園づくり												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和03年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	山武市												
計画の目標	「山武市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の改築や更新を行い、公園内の安全性を確保するとともに、利用者の利便性や快適性の向上を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	77	A	77	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R3年末)
1	「山武市公園施設長寿命化計画」に基づき、改築・更新した施設割合を増加させる。 長寿命化計画に基づく施設整備数の割合 (施設整備率 = 改築更新施設数 / 対象公園内改築更新計画施設数(17施設))	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	山武市	直接	山武市	-	-	山武市安心で安全な都市公園づくり	山武市長寿命化対策(さんぶの森公園における公園施設の改築・更新)	山武市						77		策定済	
												小計						77		
											合計						77			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
山武市社会資本総合整備計画事後評価委員会	令和7年1月
	公表の方法
	山武市ホームページにて令和7年3月公開
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設の改築・更新により公園内の安全性確保、利用者の利便性や快適性の向上につながった。 また、多世代が利用できる公園の賑わいが創出、健康増進、健康維持の場としての公園利用の機会が創出された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>駐車マナー、園内利用マナーの周知を図るとともに、多世代が安全で快適に過ごせる利用環境の形成を図っていく。</p> <p>想定される事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・園内施設の整備の継続 ・利用マナーや注意看板等の新設の検討 ・公園利用促進ツールの作成 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%